

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Карьевская СОШ»

Ф.З. Минсадирова

«14» 20 26 г.

План подготовки к отопительному периоду на 2026-2027 гг. МБОУ «Карьевская СОШ»

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234;
- приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115;
- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	617515 Пермский край, Ординский район, с. Карьево, ул. Центральная, 26
2	Год постройки	1970
3	Общая площадь здания (м.кв.)	1667,4
4	Объем здания (куб. метр.)	7600
5	Теплоснабжающая организация	ООО «Теплогазсервис»
6	Наличие подвала	нет
7	Наличие теплового пункта	имеется
8	Система отопления	закрытая
9	Схема отопления	двухтрубная
10	Система ГВС	нет
11	Материал трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2023-2024	242
	2024-2025	243
	2025-2026	с 15.09.2025
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	С
	2023-2024	-20
	2024-2025	-18
	2025-2026	-15
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период	Гкал
	2023-2024	171,787
	2024-2025	179,72
	2025-2026	194,455 (на 01.03.2026)

4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
7	Случаи перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0

3. Инженерные системы и оборудование объекта

3.1	Тепловой ввод	1
3.2	Тепловой пункт	1
3.3	Тип системы теплоснабжения	закрытая
3.4	Схема подключения	
3.5	Внутридомовая система отопления	
3.6	Наличие циркуляции ГВС	нет
3.7	Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)	имеется
3.8	Материал трубопроводов	сталь
3.9	Водопроводный ввод	имеется
3.10	Водомерный узел	имеется

3.11	Материал трубопроводов	сталь
3.12	Электрический ввод	имеется
3.13	Наличие прибора учета электроэнергии	имеется
3.14	Ввод газоснабжения	нет
3.15	Система АППЗ и дымоудаления	система АПС
3.16	Система приточно-вытяжной вентиляции	имеется
3.17	Лифты, подъемники	нет

4. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель
1	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра фасада здания; - проведение осмотра цоколя.	До 30.04.2026 г.	Габдульбарова Р.Г.
2	Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления.	До 01.08.2026 г.	МП «Теплоплюс»
3	Утепление окон и входных дверей	до 01.09.2026 г.	Габдульбарова Р.Г.
4	Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 гг.	до 15.09.2026 г.	Минсадирова Ф.З.
5.	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности	До 31.12.2026	Габдушева Р.Д.
6.	Наличие инструкций	До 01.06.2026	Валиева Э.З.
7.	Организация и проведение периодической проверки узла учета	01.09.2026	МП «Теплоплюс»

5. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

№	Перечень документов	срок
1	План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду	март
2	Акты готовности учреждения к отопительному периоду	июль
3	Контракт на обслуживание тепловых энергоустановок	январь
4	Акт периодической проверки узла учета тепловой энергии	июнь